

Analog Rendering Test – Checkliste (Projekt 79c)

Modelleisenbahn WebUI – Test der stabilen Analoganzeige

Vorbereitung

■ Neue script.js auf ESP hochgeladen
■ Browser Hard Reload (Strg+F5)
■ index.htm geöffnet
■ Trafo-Spannung und Block-Stromfelder sichtbar

1. Idle-Test (Ruhezustand)

■ Anlage einschalten
■ Trafo aus / Lok steht
Erwartung: Keine Anzeige von '-' und stabile Werte für ~30 Sekunden

2. Digital-Test (wichtigster Test)

■ Mehrfach Weichen schalten
■ Bahnhofsrelais schalten
■ Mehrere Digitalaktionen auslösen
Erwartung: Analogwerte bleiben sichtbar, kein '-' Flackern

3. Trafo-Test (Spannung)

■ Trafo einschalten
■ Trafo langsam hochdrehen
■ Lok fahren lassen
■ Trafo wieder herunterregeln
■ Trafo ausschalten
Erwartung: Spannung folgt dem Regler, Einschwingzeit ~2–4 s

4. Strom-Test (Block)

■ Lok in Block fahren
■ Stromwert beobachten
■ Lok aus Block fahren

Erwartung: Strom steigt beim Einfahren, Rücklauf ~2–3 s

5. Kombierter Praxistest

■ Lok fährt

■ Währenddessen Weichen schalten

Erwartung: Keine '-' Anzeige während Digitalverkehr

Erfolgskriterium

■ Analogwerte verschwinden nie kurz

■ Digitalaktionen beeinflussen nur Digitalanzeige

■ Analogwerte ändern sich nur bei echten Messupdates
--